

## ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2021 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»  
по состоянию на «26» октября 2022 г.

1. Наименование проекта: Благоустройство кладбища в с. Казачий Мыс Татарского района Новосибирской области

2. Место реализации проекта: Муниципальное образование Казачемысский сельсовет Татарского района Новосибирской области

Населенный пункт: село Казачий мыс Татарского района Новосибирской области

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	308 464,6	308 464,6
2	Финансовое обеспечение , всего	287 649,60	287 649,60
2.1	средства Субсидии	221 268,93	221 268,93
2.2	средства бюджета поселения	44 253,78	44 253,78
2.3	Инициативные платежи, всего:	22 126,89	22 126,89
2.3.1	Денежные средства граждан	22 126,89	22 126,89
2.3.2	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных и предпринимателей юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	20 815,00	20 815,00
3.1	Вклад жителей поселения	20 815,00	20 815,00
3.2	Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 0

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: спил, уборка сухостоя, уборка мусора, планировка

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Выполнен в полном объеме

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта - 14.06.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию - 25.10.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов)

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
Недостаточно времени для качественного выполнения работ	
Неблагоприятные погодные условия	
Несвоевременная поставка закупленного оборудования	
Прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Казачемысского сельсовета Татарского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Авдеев Николай Геннадьевич

Ф.И.О.

Руководитель инициативной группы

Авдеев Николай Геннадьевич

Ф.И.О.

Дата

26.10.2022 г.



(подпись)

(подпись)